

Infrastructure Development Plan

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction		
From	To				From	To			
2017	2019	301	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmrovice						
			Louky - Č. Těšín	výluka TK 1	7.4.2018	22.6.2018			
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h	7.4.2018	22.6.2018	77		
			Louky	výluka LKS	7.4.2018	22.6.2018			
				pomalá jízda SK 2 V=50 km/h	7.4.2018	22.6.2018	77		
			Louky	výluka SKS	23.6.2018	14.9.2018			
				pomalá jízda SK 1 V=50 km/h	23.6.2018	14.9.2018	84		
			Č. Těšín – Louky Č. Těšín - Albrechtice	výluka TK 2 + TK 2	29.7.2018	13.10.2018			
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h	29.7.2018	13.10.2018	77		
			Karviná	výluka LKS	5.3.2018	3.6.2018			
				pomalá jízda SK 2 V=50 km/h	5.3.2018	3.6.2018	91		
			Karviná	výluka SKS	20.6.2018	17.9.2018			
				pomalá jízda SK 1 V=50 km/h	20.6.2018	17.9.2018	90		
			Odb. Koukolná - Karviná	výluka TK 1	5.3.2018	19.6.2018			
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h	5.3.2018	19.6.2018		107					
Dětmrovice – Odb. Koukolná	výluka TK 1	5.3.2018	19.6.2018						
	pomalá jízda TK 2 V=50 km/h	5.3.2018	5.8.2018	154					
Karviná - Odb. Koukolná	výluka TK 2	20.6.2018	16.11.2018						
	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h	20.6.2018	16.11.2018	150					
2017	2018	301	Výstavba zastávky Ostrava Zábřeh						
			O. Vítkovice – Odb.	výluka TK 2	1.4.2018	31.5.2018			

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
			Odra	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h	1.4.2018	31.5.2018	61	
2018	2018	304	Rekonstrukce PZS v km 14,208 trati Vsetín – Velké Karlovice					
			Vsetín - Halenkov	Výluka TK, přejezd P8084	1.6.2018	10.6.2018		
2018	2018	304	Rekonstrukce přístřešku na zastávce Hrachovec					
			Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm	Výluka TK, zastávka Hrachovec	1.6.2018	11.6.2018		
2018	2018	310	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) na trati Olomouc – Krnov					
			Hlubočky – Hrubá Voda	Výluka TK plus PZS P7534	2.5.2018	16.5.2018		
2018	2018	311	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice – Mikulovice					
			Horní Lipová – Lipová Lázně, ŽST Lipová Lázně	Výluka TK	1.4.2018	31.8.2018		
				Výluka staničních kolejí	1.4.2018	31.8.2018		
2018	2018	311	Výstavba PZS v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice – Mikulovice					
			Ostružná – Horní Lipová	Výluka TK	29.4.2018	19.5.2018		
				Propustek v km 20,285	29.4.2018	19.5.2018		
2018	2018	311	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová					
			Ostružná – Horní Lipová	Výluka TK	29.4.2018	19.5.2018		
2018	2018	312	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně – Bernartice u Javorníka					
			Vápenná - Žulová	Výluka TK, přejezd P4344	2.5.2018	16.5.2018		

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
2018	2018	312	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdech P4332 v km 2,680 a P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně – Bernartice u Javorníka					
			Lipová Lázně - Vápenná	Výluka TK, přejezd P7332 a P4342	2.5.2018	16.5.2018		
2017	2018	318	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno Slatina - Blažovice					
			Slatina - Šlapanice	výluka TK 1	1.4.2018	30.6.2018		
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h	1.4.2018	30.6.2018	91	
2018	2018	323	Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba					
			Valtice - Mikulov	výluka TK	7.4.2018	17.6.2018		
				ZP	7.4.2018	17.6.2018		
2017	2018	324	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova					
			Říkonín - Vlkov	výluka TK 2	1.4.2018	15.8.2018		
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h	1.4.2018	15.8.2018	116	
			Říkonín	výluka SKS	1.4.2018	15.8.2018		
				pomalá jízda SK 1 V=50 km/h	1.4.2018	15.8.2018	116	
			Vlkov - Říkonín	výluka TK 1	16.7.2018	31.10.2018		
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h	16.7.2018	31.10.2018	115	
			Říkonín	výluka LKS	16.7.2018	31.10.2018		
pomalá jízda SK 2 V=50 km/h	16.7.2018	31.10.2018		115				
2017	2018	324	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice					
			Havlíčkův Brod - Okrouhlice	výluka TK 2	25.3.2018	13.7.2018		
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h	25.3.2018	13.7.2018		112				

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction		
From	To				From	To			
2017	2018	501	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany						
			ŽST Poříčany	Výluka SK 2, 4	1.3.2018	13.7.2018			
				Pomalá jízda SK 0 V=50 km/h km 370,900 – 371,300	1.3.2018	7.5.2018	68		
			ŽST Poříčany	Výluka SK 3	8.5.2018	28.5.2018			
				Pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 370,900 – 371,300	8.5.2018	28.5.2018	21		
			ŽST Poříčany	Výluka SK 1, výluka SK 3 o víkendech	29.5.2018	4.8.2018			
Pomalá jízda SK 0 V=50 km/h km 370,900 – 371,300	29.5.2018	4.8.2018		68					
2017	2018	504	Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n. L. západ, včetně úprav žel. svršku; Rekonstrukce části TV v ŽST Ústí nad Labem západ						
			ŽST Ústí nad Labem západ	výluky SK 1 - 27, 1b, 2b, 3b, 5b v noční době	2017	05/18			
				pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180	2017	05/18			
2017	2018	504	Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most; Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most						
			ŽST Teplice v Čechách	střídavě výluka liché a sudé skupiny a a TK 1 a TK 2 Bohosudov - Teplice v Čechách	1.3.2018	31.8.2018			
				pomalá jízda zhlaví mezi SK 1a+2a a SK 1+2; SK 1, 2 V=50 km/h km 17,000 - 18,000	2017	30.9.2018	273		
2018	2019	504	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží						
			ŽST Ústí nad Labem západ	výluky SK 1 - 27 v noční době	07/18	11/18			
				pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180	07/18	11/18			
2018	2020	504	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina						
			Oldřichov u Duchcova - Bílina	pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 - 33,400	1.11.2018	2019	61		

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2018	2018	508	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec				
			Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice	výluka TK	1.4.2018	29.6.2018	
2018	2019	521	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)				
			Odb. Barrandov – Praha-Smíchov	Výluka TK 1 + TV	31.7.2018	28.9.2018	
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 1,805 – 3,000	31.7.2018	28.9.2018	60
			Praha-Smíchov - Odb. Barrandov	Výluka TK 2 + TV	29.9.2018	27.11.2018	
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 1,805 – 3,000	29.9.2018	27.11.2018	60
			Odb. Barrandov – Praha-Radotín	Výluka TK 2 + TV	1.4.2019	9.7.2019	
				Sudá skupina + TV	1.4.2019	9.7.2019	100
			Praha-Radotín - Odb. Barrandov	Výluka TK 2 + TV	24.7.2019	4.11.2019	
Lichá skupina + TV	24.7.2019	4.11.2019		104			
2016	2018	524	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice				
			ŽST Čelákovice	pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=40 km/h km 7,640 - 8,315; 8,325 - 8,610	2017	23.5.2018	143
				pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=30 km/h km 8,315 - 8,325	2017	23.5.2018	143
				pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=50 km/h km 8,610 - 8,770	2017	23.5.2018	143
			ŽST Čelákovice	výluka SK 1, 2	5.3.2018	13.5.2018	
			ŽST Čelákovice	výluka SK 1, 2, 3	14.5.2018	23.5.2018	
			ŽST Čelákovice	výluka SK 0, 2	24.5.2018	10.9.2018	
			ŽST Čelákovice	pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=40 km/h km 7,640 - 7,890	24.5.2018	25.9.2018	125
				pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=50 km/h km 7,890 - 8,315; 8,325 - 8,770	24.5.2018	25.9.2018	125
			2016	2018	524	ŽST Čelákovice	pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=30 km/h km 8,315 - 8,325
Lysá nad Labem -	výluka TK 2	1.9.2018				10.9.2018	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction		
From	To				From	To			
			Čelákovice	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 7,400 - 7,640	1.9.2018	10.9.2018	10		
			Lysá nad Labem - Čelákovice	výluka TK 1	11.9.2018	20.9.2018			
			Čelákovice	pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 7,400 - 7,640	11.9.2018	20.9.2018	10		
			ŽST Čelákovice	výluka SK 1, 3	11.9.2018	25.9.2018			
			Lysá nad Labem - Čelákovice	výluka SZZ, TZZ, přes lysecké zhlaví ŽST Čelákovice V=40 km/h	09/18	10/18			
			Čelákovice - Mstětice	výluka SZZ, TZZ, přes mstětické zhlaví ŽST Čelákovice V=40 km/h	09/18	10/18			
			ŽST Čelákovice	pomalá jízda V=50 km/h km 7,640 - 8,770	26.9.2018	30.11.2018	66		
2017	2020	519, 525	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.						
			Spojovací kolej odb. Záběhlice - Praha-Vršovice seř.n. (později Praha-Zahradní Město) po celou dobu stavby mimo provoz.						
			ŽST Praha-Vršovice seř.n.	výluka SK 9, 104	2016	22.4.2018			
			odb. Záběhlice - Praha-Vršovice os.n.	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 181,400 - 182,380	2016	25.4.2018	115		
			ŽST Praha-Vršovice seř.n.	výluka SK 103	1.4.2018	22.4.2018			
			ŽST Praha-Vršovice seř.n. + ček. kol.	výluka SZZ, aktivace SZZ ŽST Praha-Zahradní Město	17.4.2018	27.4.2018			
			Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město	výluka TK 1,2	23.4.2018	25.4.2018			
			Praha-Zahradní Město - Praha-Krč	výluka TK	23.4.2018	25.4.2018			
			Praha-Zahradní Město	výluka celé ŽST	23.4.2018	25.4.2018			
2017	2020	519, 525	Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice os.n.	výluka SK 93, 94, 95, 97, T1, T3	23.4.2018	25.4.2018			
			Praha ONJ odjezd - Praha-Vršovice seř.n.	výluka TK	23.4.2018	25.4.2018			
			Od 25.4.2018 v provozu ŽST Praha-Vršovice, obvod Eden s jednou průjezdnou kolejí a jednou kolejí kusou od Zahradního Města / ONJ. ŽST Praha-Zahradní Město má dvě SK (101 a 102). V mezistaničním úseku Praha-Zahradní Město (malešické zhlaví) - Praha-Vršovice, obvod						

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
			Eden jednokolejný provoz po traťové koleji 102; Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz; Praha-Vršovice, obvod Eden - Praha-Vršovice os.n. jednokolejný provoz po spojovací koleji.				
2017	2020	519, 525	odb. Záběhllice - Praha-Vršovice os.n.	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 182,300 - 182,700	26.4.2018	2019	250
			ŽST Praha-Vršovice	pomalá jízda záhlaví a zhlaví SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h km 182,700 - 183,100	2017	12.7.2018	193
			ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 5a	1.4.2018	27.11.2018	
			Praha Vršovice os.n. - Praha-Krč	výluka TK	1.4.2018	5.4.2018	
			Praha ONJ vjezd - Praha-Vršovice os.n.	výluka TK	1.4.2018	5.4.2018	
			odb. Záběhllice - Praha-Vršovice os.n.	výluka TK 1	7.4.2018	8.4.2018	
			ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 2	11.4.2018	9.5.2018	
			ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 1, 3	10.5.2018	6.6.2018	
			ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 5, 7	7.6.2018	4.7.2018	
			ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 5b, 5c, 7-33, nástupiště č. III pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 182,780	13.7.2018	27.11.2018	138
2017	2020	519, 525	ŽST Praha-Vršovice	pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800	13.7.2018	27.11.2018	138
			Praha Vršovice os.n. - Praha hl.n.	výluka TK 5	13.7.2018	27.11.2018	
			Praha Vršovice os.n. - Praha hl.n.	pomalá jízda TK 3 V=50 km/h km 183,800 - 184,000	13.7.2018	27.11.2018	138
			Praha Vršovice os.n. - výh. Praha-Vyšehrad	výluka TK	13.7.2018	27.11.2018	
			Praha Vršovice os.n. - Praha-Krč	výluka TK	14.7.2018	15.7.2018	
			Praha ONJ vjezd - Praha-Vršovice os.n.	výluka TK	14.7.2018	15.7.2018	
ŽST Praha-Vršovice	výluka SK 5	14.7.2018	15.7.2018				

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
			Praha Vršovice os.n. - Praha hl.n.	výluka TK 3	14.7.2018	15.7.2018	
			Praha ONJ vjezd - Praha-Vršovice os.n.	výluka TK	24.11.2017	27.11.2017	
2017	2020	519, 525	Od 28.11. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ vjezd pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po traťové koleji směr vých. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována.				
			ŽST Praha-Vršovice	pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h 182,700 - 182,780	28.11.2018	2019	34
				pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800	28.11.2018	2019	34
			Praha Vršovice os.n. - Praha-Krč	výluka TK	28.11.2018	5.12.2018	
			ŽST Praha-Vršovice os.n.	výluka SK 9-15	1.12.2018	3.12.2018	
			Praha ONJ vjezd - Praha-Vršovice os.n.	výluka TK	1.12.2018	3.12.2018	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2017	2020	519, 525	Od 5.12. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy-Krče pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována. Pro zastavující vlaky osobní dopavy zřízena provizorní nástupiště Praha-Nusle.				
2017	2018	525	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2. TK				
			Praha-Běchovice - Praha-Malešice	pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 1,800 - 6,200	02/18	06/18	
2017	2019	526	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				
			ŽST Praha Masarykovo nádraží	výluka SK 94, 108, 701, 702	4.7.2017	31.8.2019	
			Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubny	výluka TK 1, 2	4.7.2017	31.8.2019	
			ŽST Praha Bubny	výluka SK 2-14, 1-7	4.7.2017	31.8.2019	
2018	2019	527	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice				
			ŽST Lovosice	výluka SK 2, 4, 6	1.7.2018	28.9.2018	
				pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 494,850 - 495,400	1.7.2018	28.9.2018	90
			ŽST Lovosice	výluka SK 1, 3	29.9.2018	28.11.2018	
				pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 494,850 - 495,400	29.9.2018	28.11.2018	61
2017	2018	528	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice				
			výh. Praha-Žvahov	pomalá jízda TK V=40 km/h km 4,730 - 5,660;	2017	31.5.2018	151
			výh. Praha-Stodůlky	pomalá jízda V=40 km/h km 11,100 - 12,100	2017	31.5.2018	151
			ŽST Praha-Zličín	pomalá jízda V=40 km/h km 14,700 - 16,000	2017	31.3.2018	90
			ŽST Praha-Zličín	výluka SZZ	02/18	03/18	
			Praha-Smíchov spol.n. - Praha-Zličín	výluka PZZ, aktivace SZZ Praha-Žvahov, Praha-Waltrovka (dříve Praha-Jinonice) a Praha-Stodůlky a TZZ	04/18	05/18	
2017	2018	530, 539	Revitalizace trati Louny - Lovosice				
			Lovosice - Čížkovice	výluka TZZ, včetně SZZ ŽST Čížkovice V=40 km/h	1.4.2018	15.6.2018	
			Chotěšov pod	výluka TK	1.4.2018	15.6.2018	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
			Hazmburkem - Libochovice					
			ŽST Libochovice	výluka celé ŽST	1.4.2018	15.6.2018		
			Račiněves - Libochovice	výluka TK	1.4.2018	15.6.2018		
			Libochovice - Louny	výluka TK, včetně dopravní Košnice nad Ohří	1.4.2018	18.9.2018		
2018	2018	533	Rekonstrukce MO v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb					
			Karlovy Vary - Dalovice	Výluka TK 1 + TV	3.7.2018	31.8.2018		
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 184,514 – 184, 613	3.7.2018	31.8.2018	60	
			Dalovice - Karlovy Vary	Výluka TK 2 + TV	1.9.2018	30.10.2018		
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 184,514 – 184, 613	1.9.2018	30.10.2018	60	
2017	2019	535	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov					
			ŽST Litvínov	výluka SK 1, 3, 5	5.6.2018	4.7.2018		
			ŽST Louka u Litvínova	výluka SK 1, 2, 3	5.7.2018	18.9.2018		
			Louka u Litvínova - Litvínov	výluka TK	5.7.2018	2.10.2018		
			ŽST Litvínov	výluka celé ŽST Litvínov	5.7.2018	2.10.2018		
			ŽST Louka u Litvínova	výluka celé ŽST Louka u Litvínova	19.9.2018	2.10.2018		
			Most n.n. - Louka u Litvínova - Osek město	výluka TK	19.9.2018	2.10.2018		

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
2017	2019	535	Osek - Louka u Litvínova	výluka TK	19.9.2018	22.11.2018		
2018	2018	536	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary					
			Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dol.n.	Výluka TK	3.7.2018	30.10.2018		
2018	2018	537, 541	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka					
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř	výluka TK	26.3.2018	29.3.2018		
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	výluka TK	30.3.2018	2.4.2018		
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř	pomalá jízda TK V=30 km/h km 73,530 - 73,630	29.3.2018	3.7.2018	97	
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	pomalá jízda TK V=30 km/h km 15,250 - 15,350	2.4.2018	3.7.2018	93	
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř	výluka TK	3.7.2018	16.7.2018		
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	výluka TK	3.7.2018	16.7.2018		
			Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř	pomalá jízda TK V=50 km/h km 73,530 - 73,630	16.7.2018	31.8.2018	47	
2017	2018	541	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba					
			Veleliby - Čachovice	pomalá jízda TK V=50 km/h km 6,400 - 7,350	2017	31.8.2018	243	
			ŽST Čachovice	pomalá jízda TK V=40 km/h km 11,150 - 12,400	2017	31.10.2018	304	
			ŽST Čachovice	výluka SK 3, 5	24.5.2017	2.7.2018		
			Veleliby - Luštěnice-Újezd	výluka TK	3.7.2018	23.7.2018		
2017	2018	541	ŽST Čachovice	výluka SK 1	24.7.2018	21.9.2018		
			vých. Straky	výluka SK 1	24.7.2018	30.7.2018		
2018	2019	546	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží					

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction		
From	To				From	To			
			ŽST Mikulášovice dol.n.	výluka SK 3, 5, 7	3.9.2018	2.10.2018			
			ŽST Mikulášovice dol.n.	výluka SK 9	8.9.2018	2.10.2018			
			Panský - Mikulášovice dol.n.	výluka TK	8.9.2018	2.10.2018			
			Mikulášovice dol.n. - Dolní Poustevna	výluka TK	3.10.2018	12.10.2018			
			Velký Šenov - Mikulášovice dol.n.	výluka TK	13.10.2018	22.10.2018			
			ŽST Mikulášovice dol.n.	výluka SK 1, 2	23.10.2018	16.11.2018			
2018	2019	704	Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část						
			Ševětín - Dynín	pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000		1.3.2018	27.6.2018	119	
			Dynín	pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300		1.3.2018	2.7.2018	124	
			Ševětín - Dynín	výluka TK 1		28.6.2018	2.7.2018		
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000		28.6.2018	2.7.2018	5	
			Ševětín - Dynín	výluka TK 2		3.7.2018	21.11.2018		
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 25,000 - 28,000		3.7.2018	21.11.2018	142	
			ŽST Dynín	výluka SK 2, 4		3.7.2018	21.11.2018		
				pomalá jízda SK 1, 3 V=50 km/h km 28,000 - 29,300		3.7.2018	21.11.2018	142	
Ševětín - Dynín	výluka TK 1		22.11.2018	5.12.2018					
	pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000		22.11.2018	5.12.2018	14				
2018	2019	704	Dynín	pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300		22.11.2018	2019	40	
			Ševětín - Dynín	pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000		6.12.2018	2019	26	
2018	2020	704	Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí						
			Bez vlivu.						
2017	2020	704	Modernizace trati Sudoměřice - Votice						

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
			Chotoviny - Votice	pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 95,200 - 96,200; 98,400 - 98,750; 99,500 - 100,000; 105,200 - 105,400; 107,350 - 107,500; 109,350 - 109,800; 112,320 - 112,440; 113,100 - 114,500	2017	2020	365
			Chotoviny - Votice	výluka TK 1, včetně celých dopraven Sudoměřice, Střeziměř, Ješetice, Heřmaničky	1.6.2018	28.6.2018	
2017	2018	709	Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009				
			Pačejov - Horažďovice př.	Výluka TK1 + TV	1.6.2018	26.7.2018	
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 301,000 – 299,571	1.6.2018	26.7.2018	56
			Pačejov - Horažďovice př.	Výluka TK1+2 + TV	27.7.2018	2.8.2018	
			Pačejov - Horažďovice př.	Výluka TK2 + TV	3.8.2018	31.10.2018	
			Pačejov	SK2, 4, 6 + TV	3.8.2018	31.10.2018	
				pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 300,150 – 301,875	3.8.2018	31.10.2018	90
			Pačejov - Nepomuk	Výluka TK2 + TV	1.3.2019	25.4.2019	
			Pačejov	Sudé SK jen TV	1.3.2019	25.4.2019	56
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 302,030 – 304,545	1.3.2019	25.4.2019	56
			Pačejov - Nepomuk	Výluka TK1+2 + TV	26.4.2019	2.5.2019	
			Pačejov	SK1+2 jen TV	26.4.2019	2.5.2019	
				Výluka liché SK + TV	3.5.2019	31.7.2019	
				pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 301,360 – 301,860	3.5.2019	31.7.2019	90
2017	2018	709	Nepomuk - Pačejov	Výluka TK1 + TV	1.8.2019	25.9.2019	
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 302,292 – 304,725	1.8.2019	25.9.2019	56
2017	2018	713	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr				
			Beroun	Výluka SK 93s, 101 - 109 + TV, přilehlé střední zhlaví	2.3.2017	19.4.2017	
			Beroun	Výluka SK 95s, 97s, 213 - 219 + TV, přilehlé střední zhlaví	20.4.2017	7.6.2017	
			Beroun	Výluka SK 1S + TV	8.6.2017	2.8.2017	
			Beroun	Výluka SK 2S + TV, část	3.8.2017	20.9.2017	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
			Hořovice - Zdice	Výluka TK 2 + TV (km 51,900-52,100 V=50Km/h)	8.8.2017	13.8.2017	
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 51,900-52,100	8.8.2017	13.8.2017	6
			Hořovice - Zdice	Výluka TK 2 + TV	14.8.2017	29.11.2017	
				pomalá jízda TK 1 V=50km/h km 51,900-52,100	14.8.2017	29.11.2017	108
			Hořovice - Zdice	Výluka TK 2 + TV	30.11.2017	5.12.2017	
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 51,900-52,100	30.11.2017	5.12.2017	6
			Karlštejn - Beroun	Výluka 2 TK + TV	1.3.2018	4.4.2018	
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 37,460-38,235	1.3.2018	4.4.2018	35
			Beroun	Výluka SK 2a+TV	1.3.2018	4.4.2018	
			Beroun - Karlštejn	Výluka TK 1 + TV	5.4.2018	16.5.2018	
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h od km 37,460	5.4.2018	16.5.2018	42
			Beroun	Výluka SK 1a,SK 7 – 13 + TV karlšt. zhlaví	5.4.2018	16.5.2018	
				pomalá jízda karlšt. zhlaví V=50 km/h do km 38,275	5.4.2018	16.5.2018	42
			Beroun	Výluka SK 2, 4, 6, 8 střední zhlaví, část SK 2S + TV	17.5.2018	15.8.2018	
Beroun	Výluka SK 1S provizorní napojení vlečky + TV	17.5.2018	17.5.2018				
2017	2018	713	Beroun	Výluka SK 2S definitivní napojení vlečky + TV	9.8.2018	15.8.2018	
			Beroun - Zdice	Výluka 2TK aktivace TZZ	13.8.2018	15.8.2018	
			Beroun	Výluka 1 SK, střední zhlaví, 1S+aktivace SZZ	16.8.2018	12.9.2018	
			Beroun	Výluka SK 3od km 38,520, SK 5, 7, 9, 11, 13 karlšt. zhlaví, střední zhlaví SK 93S,95S + TV	13.9.2018	5.12.2018	
			Beroun	Výluka SK 91S, 95S, vlečka KD Trans B-rušení kolejí	3.8.2018	16.5.2018	
			Beroun	Výluka SK 2b, 2c, 2d + TV od km 42,700	28.6.2018	19.9.2018	
				pomalá jízda TK 1b, 1c, 1d V=50 km/h od km 42,700	28.6.2018	19.9.2018	84
			Beroun - Zdice	Výluka 2TK + TV do km 41,320	28.6.2018	19.9.2018	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
				pomalá jízda TK 1 V=50 km/h do km 41,320	28.6.2018	19.9.2018	84
2017	2018	713	Beroun	Výluka SK 1b, 1c, 1d + TV od km 42,700 včetně vleček	20.9.2018	5.12.2018	
				pomalá jízda TK 2b, 2c, 2d V=50 km/h od km 41,267	20.9.2018	5.12.2018	91
			Zdice-Beroun	Výluka 1TK + TV	20.9.2018	5.12.2018	
				pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 41,320	20.9.2018	5.12.2018	91
2017	2019	712,713	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská				
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 1, 0, 2, chebské zhlaví + TV	1.2.2017	7.2.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 4, 6 chebské zhlaví + TV	8.2.2017	10.2.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 8 - 14 chebské zhlaví + TV	11.2.2017	14.2.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 16 - 20 chebské zhlaví + TV	15.2.2017	18.2.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka zhlaví klatovské + TV	1.2.2018	28.2.2018	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 1, 0 - 20 + TV, zhlaví chebské a klatovské + TV	1.2.2017	26.10.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 951, 952 + TV	1.2.2017	9.12.2017	
2017	2019	712,713	Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 962 + TV	1.3.2017	10.3.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 17z + TV	1.3.2017	14.3.2017	
			Plzeň hlavní nádraží	Výluka SK 17z + TV	27.10.2017	2.12.2017	
2017	2018	713	Plzeň hl.n.	Výluka SK 17,101/19z, 21, 23, 25, 27 + TV	1.2.2018	24.11.2018	
			Plzeň hl.n.	Výluka SK 961, 962 chebské zhlaví + TV	1.2.2018	31.3.2018	
			Plzeň hl.n.	Výluka SK 102,102a	1.2.2018	19.8.2018	
2017	2019	712,173	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati				
			Plzeň Jižní př. - Vejprnice	Výluka bez TV, 502+TV	22.5.2017	21.8.2017	
			Plzeň Jižní př. - Vejprnice	Výluka bez TV	11.12.2017	20.12.2017	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 502 + TV	27.6.2017	1.7.2017	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2017	2019	712,173	Plzeň Jižní př.	Výluka SK 511z, 512 + TV	22.7.2017	31.7.2017	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 1 + TV	5.6.2017	26.6.2017	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 511z, 512 + TV	5.6.2017	26.6.2017	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 1 + TV	23.10.2017	20.12.2017	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka SK 501, TK 2 + TV	21.8.2017	22.10.2017	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 2 + TV	27.6.2017	20.7.2017	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 1 + TV	11.4.2018	20.4.2018	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 2 + TV	21.4.2018	30.4.2018	
2017	2019	712,173	Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 2 + TV	15.5.2018	2.6.2018	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 502,501 chebské zhlaví + TV	1.6.2018	14.6.2018	
			Plzeň Jižní př. - Vejprnice	Výluka bez TV	1.6.2018	14.6.2018	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 501 + TV	15.6.2018	22.8.2018	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 2 + TV	11.7.2018	5.9.2018	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 1 + TV	6.9.2018	25.10.2018	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 981 (nová) bez TV	23.9.2018	15.11.2018	
			Plzeň Jižní př.	Výluka SK 982 (nová) bez TV	16.11.2018	15.12.2018	
			Plzeň Jižní př. - Plzeň Křimice	Výluka TK 2 + TV	1.11.2018	15.12.2018	

Another planned investment project with estimated term of work in 2018

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2018	2018	301	DOZ Ostrava-Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice - Mosty u Jablunkova st.hr.				
2018	2020	301	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice				
2018	2019	305	Zvýšení rychlosti v ŽST Prosenice				
2018	2020	305	Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba				
2018	2021	305	Rekonstrukce ŽST Přerov, 3. stavba				
2016	2019	301, 305, 316	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav				
2018	2020	308	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou				
2018	2019	308	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná				
2016	2019	309	ETCS Přerov – Česká Třebová				
2018	2020	316	Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice				
2018	2020	320	Dokončení I. Žel. Koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) – Kůty (SR)				
2018	2020	320	Brno hl.n. – ZZ, 3 x most, výhybky St.5,				
2018	2020	322	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna				
2018	2019	324	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)				
2018	2019	324	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou				
2018	2019	324	Kolejové úpravy v ŽST Žďár nad Sázavou				
2016	2018	501, 525, 526, 527	ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín				
2018	2019	504, 533	GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb				
2018	2019	505	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část				
2018	2019	506	Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov				
2018	2019	508	Rekonstrukce ŽST Jaroměř				

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“

Planned term of investment		Line	Section	Name of investment project / reconstruction work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2018	2019	510		Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov			
2018	2019	512		Rekonstrukce ŽST Letohrad			
2016	2018	512		GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov			
2017	2019	519, 704		ETCS Praha-Uhřetěves - Votice			
2017	2018	537		Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov			
2017	2018	547		Výstavba TZZ Frýdlant v Č. - Višňová			
2017	2020	704		GSM-R Votice - České Budějovice			
2018	2020	705, 706		ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště			
2016	2018	705, 706		GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště			
2016	2018	709		GSM-R Plzeň - České Budějovice			
2017	2019	713		ETCS Beroun - Plzeň			
2017	2019	713		ETCS Plzeň - Cheb			
2014	2018	713		GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb			

Speed reduction

Section of speed reduction	Length of speed reduction (m)	Term of speed reduction	Duration of speed reduction (days)	Speed reduction to (km/hour)	Reason for speed reduction
Čelákovice – Brandýs nad Labem	4800	01 – 12/2018	365	20	Vyžilý stav žel. svršku – čekání na investici
Brandýs nad Labem - Neratovice	14050	01 – 12/2018	365	20	Vyžilý stav žel. svršku – čekání na investici
Kamenné Žehrovice - Stochov	100	01 – 12/2018	365	30	Nestabilní násep
Nové Strašecí - Řevničov	3800	01 – 12/2018	365	30	Hrubé závady v GPK
ŽST Ústí nad Labem západní n.	930	12/2017 – 12/2018	365	30	TOR – trakční vedení v nevyhovujícím stavu (naklánějící se trakční podpěry)
Mariánské Lázně - Vlkovice	1150	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1948 + Pozn. 1*)
Vlkovice - Ovesné Kladruby	235	03/2017-12/2020	1370	40	stav žel. svršku - rok vložení 1967 + Pozn. 1*)
Vlkovice - Ovesné Kladruby	2444	03/2017-12/2020	1370	40	stav žel. svršku - rok vložení 1961 + Pozn. 1*)
Ovesné Kladruby - Teplá	400	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1955 + Pozn. 1*)
Ovesné Kladruby - Teplá	300	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel svršku - rok vložení 1955 + Pozn. 1*)
Poutnov - Bečov nad Teplou	250	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1959 + Pozn. 1*)
Bečov nad Teplou - Krásný Jez	2250	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1959 + Pozn. 1*)
Karlovy Vary - Stará Role	25	03/2017-12/2020	1370	20	stav žel. svršku na mostní konstrukci - přímé upevnění (SMT) + Pozn. 2*)

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“

Section of speed reduction	Length of speed reduction (m)	Term of speed reduction	Duration of speed reduction (days)	Speed reduction to (km/hour)	Reason for speed reduction
Stará Role - Nová Role	310	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1977 + Pozn. 2*)
Stará Role - Nová Role	350	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1977 + Pozn. 2*)
Stará Role - Nová Role	2815	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1977 + Pozn. 2*)
Nová Role - Nejdek	2570	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1957 + Pozn. 2*)
Nová Role - Nejdek	890	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1978 + Pozn. 1*)
Nová Role - Nejdek	260	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1978 + Pozn. 2*)
Nová Role - Nejdek	460	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1978 + Pozn. 2*)
Nová Role - Nejdek	420	03/2017-12/2020	1370	30	stav žel. svršku - rok vložení 1978 + Pozn. 2*)
Pernink - Horní Blatná	15	03/2017-12/2020	1370	20	stav žel. svršku na mostní konstrukci - přímé upevnění (SMT) + Pozn. 2*)
Nové Sedlo - Sokolov	1200	08/2017-12/2020	1217	120	Zajištění skalních masivů na trati Chomutov – Cheb - plán investiční výstavby 2016 - 3. změna
Chodov-Nové Sedlo, ŽST Chodov	1500	02/2017-08/2018	249	50	Peronizace ŽST Chodov - plán investiční výstavby 2016 - 3. změna
ŽST Karlovy Vary	1500	04/2017-07/2018	457	50	Modernizace ŽST K. Vary - staniční část - plán investiční výstavby 2016 - 3. změna

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Section of speed reduction	Length of speed reduction (m)	Term of speed reduction	Duration of speed reduction (days)	Speed reduction to (km/hour)	Reason for speed reduction
Karlovy Vary – Stará Role	100	01/2017 – 12/2018	730	20	Stav mostu km 5,298 (nezahájení stavby Revitalizace K.Vary – Johanngeorgenstadt)
Pernink – Horní Blatná	100	01/2017 – 12/2018	730	20	Stav mostu km 38,636 (nezahájení stavby Revitalizace K.Vary – Johanngeorgenstadt)
M. Lázně město - Vlkovice	200	4/2017-6/2018	425	20	Stav mostu km 2,664 (nezahájení stavby Odstranění propadu rychlosti ML-KV)
Bělá – Třemešné	1 470	01 – 12/2018	365	30	stav železničního svršku
Staré Sedliště - Tachov	2 330	01 – 12/2018	365	30	stav železničního svršku
Horažd'ovice předměstí - Pačejov	3000	01 – 12/2018	365	50	stav železničního svršku
Hamry Hojsova Stráž – Zelená Lhota	2920	01 – 12/2018	365	40	stav železničního svršku
Zelená Lhota - Nýrsko	2547	01 – 12/2018	365	40	stav železničního svršku
Pňovany - Bezdrůžice	zastavení provozu	01/2018			nebude-li zařazena oprava mostu v km 1,429 do realizace investic

Note. 1*) Speed reduction will be applied in case of non-implementation of Action "Removing the fall speed on the track Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně". After the introduction of speed reduction will be asked to permanent reduction until reconstruction of the track.

Note 2*) Speed reduction will be applied in case of non-implementation of project "Revitalisation of track Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt." After the introduction of speed reduction will be asked to permanent reduction until reconstruction of the track.

Plan of maintenance works

Planned term of maintenance		Line	Section	Name of maintenance work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
2018	2018	301	Oprava traťové koleje Bohumín Vrbice – Bohumín Vrbice st. hranice					
			Bohumín Vrbice - Bohumín Vrbice st. hranice	Výluka TK	1.8.2018	31.8.2018		
2018	2018	302	Oprava mostu v km 110,840 na trati Frýdek-Místek - Baška					
			Frýdek-Místek - Baška	Výluka TK	30.6.2018	3.8.2018		
2018	2018	304	Kroměříž - Zborovice	Opravné práce na trati Kroměříž - Zborovice	1.8.2018	31.8.2018	10N	
2018	2018	304	Bylnice – Horní Lideč	Opravné práce na trati Bylnice – Horní Lideč	1.9.2018	30.11.2018	10N	
2018	2018	304	Vsetín – Velké Karlovice	Opravné práce na trati Vsetín – Velké Karlovice	1.10.2018	1.12.2018	2 x 10N	
2018	2018	304	Valašské Meziříčí- Rožnov pod Radhoštěm	Opravné práce na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm	1.9.2018	29.9.2018	10N	
2018	2018	304	Kojetín - Valašské - Meziříčí	Opravné práce na trati Kojetín – Valašské Meziříčí	1.8.2018 1.10.2018	31.8.2018 30.10.2018	3 x 5N	
2018	2018	308	Oprava traťových kolejí v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí					
			Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou	Výluka 1.TK	2.5.2018	17.5.2018		
			Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou	Výluka 2.TK	1.6.2018	15.6.2018		
			Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí	Výluka 1.TK	1.9.2018	15.9.2018		
			Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí	Výluka 2:TK	1.10.2018	15.10.2018		
2018	2018	305, 309	Oprava kolejí v úseku Olomouc hl.n. - Nezamyslice - Přerov					

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex "G"

Planned term of maintenance		Line	Section	Name of maintenance work	The estimated term of work		Duration of speed reduction	
From	To				From	To		
			Nezamyslice - Přerov	Výluka TK a SK	1.9.2018	10.9.2018		
			Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n.	Výluka TK a SK	11.9.2018	20.9.2018		
			Prostějov hl.n. - Nezamyslice	Výluka TK a SK	1.10.2018	10.10.2018		
2018	2018	310	Oprava ZZ v ŽST Brantice					
			ŽST Brantice	Oprava SZZ a PZM km 79,678 v ŽST Brantice	1.9.2018	30.9.2018		
2018	2018	310	Oprava traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. – Moravský Beroun					
			Olomouc hl.n. – Moravský Beroun	Výluka TK	2.5.2018	16.5.2018		
2018	2018	311	Oprava traťové koleje Hanušovice - Jindřichov					
			Hanušovice – Jindřichov na Moravě	Souvislá výměna žel svršku TK	1.4.2018	31.8.2018		
2018	2018	311	Oprava traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. - Bohuňovice					
			Olomouc hl.n. - Bohuňovice	Výluka TK	1.3.2018	15.3.2018		
2018	2018	313	Opravné práce na traťové koleji Ptení – Dzbel, Kostelec – Senice na Hané					
			Ptení - Dzbel	Výluka TK	1.7.2018	15.7.2018		
			Kostelec – Senice na Hané	Výluka TV	16.7.2018	30.7.2018		
2018	2018	317	Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	Opravné práce na trati Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	1.8.2018 1.10.2018	15.8.2018 20.10.2018	2 x 7 N	
2018	2018	317	Kunovice - Bylnice	Opravné práce na trati Kunovice – Vlárský průsmyk	1.8.2018	1.12.2018	3 x 5N	

SŽDC

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“

Planned term of maintenance		Line	Section	Name of maintenance work	The estimated term of work		Duration of speed reduction
From	To				From	To	
2018	2018	316	Otrokovice - Vizovice	Opravné práce na trati Otrokovice - Vizovice	1.7.2018 1.10.2018	15.7.2019 30.11.2018	2 x 10N